

Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr postępowania: RIR.271.06.2013

Protokół zaawansowania robót (WZÓR) nr ..... z dnia .....  
za okres rozliczeniowy: .....

Zadanie: **Przebudowa ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim**, obejmująca:

- 1) utwardzenie nawierzchni gruntowej płytami betonowymi typu IOMB (projektowana ilość: 4.025 m<sup>2</sup>)
- 2) wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej (projektowana ilość: 1.120 m<sup>2</sup>)
- 3) pozostałe prace towarzyszące

Zamawiający: Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce

Wykonawca: .....

| Lp. | Element robót                                                                                                                                                        | j.m. | Ilość całkowita | Wartość elementu netto | Zaawansowanie wg poprzedniego protokołu robót |      | Zaawansowanie w bieżącym okresie rozliczeniowym |      | Zaangażowanie robót |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|---------------------|------|
|     |                                                                                                                                                                      |      |                 | [zł]                   | [%]                                           | [zł] | [%]                                             | [zł] | [%]                 | [zł] |
|     | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                 |      |                 |                        |                                               |      |                                                 |      |                     |      |
| 1   | KNR 0231-0101-01 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV. Koryto pod jezdnię chodniki i zjazdy. | m2   | 2 060,000       |                        |                                               |      |                                                 |      |                     |      |
| 2   | KNR 0231-0101-01 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV. Koryto pod jezdnię                    | m2   | 2 300,000       |                        |                                               |      |                                                 |      |                     |      |
| 3   | KNR 0231-0101-02 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV. Krotność = 6,00          | m2   | 2 300,000       |                        |                                               |      |                                                 |      |                     |      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4                | KNR 0201-0210-04c Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15 t na odległość do 1 km, grunt kategorii III-IV. Wywóz gruntu z istniejącej jezdni gruntowej na wysypisko odpadów (piasek, popiół, żużel, gruz, pospółka) | m3 | 1 562,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                | KNR 0201-0214-02d Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi 15-20 t, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV. Transport na odległość 22 km Krotność = 42,00                                     | m3 | 1 562,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                | KNR 0231-0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III-IV.                                                                                                                                                                                       | m2 | 2 275,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                | KNR 0231-0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.                                                                                                                                                                                    | m2 | 4 025,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Podbudowy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                | KNR 0231-0104-01 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach, zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                                                                                                                                                                     | m2 | 4 460,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                | KNR 0231-0104-02 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach, zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm. Krotność = 10,00                                                                                                                                                    | m2 | 410,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 10               | KNR 0231-0114-05 Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                                                                                                                    | m2 | 5 270,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11               | KNR 0231-0114-07 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm                                                                                                                                                                                                               | m2 | 4 420,000 |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                               |    |           |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
|    | <b>Nawierzchnie</b>                                                                                                                                                                           |    |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 0225-0407-03 Budowa nawierzchni z płyt ażurowych betonowych typu IOMB (beton klasy C 30/35 ) o powierzchni do 1,0 m2, ośność minimum 35 KN na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm | m2 | 4 025,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 0011-0321-01 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" szarej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem                                     | m2 | 850,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 0011-0321-01 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" czarnej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem                                    | m2 | 270,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 0231-0402-04b Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - robocizna razem                                                                                                                     | m3 | 91,746    |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 0231-0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej                                                                                         | m  | 745,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 0231-0403-05 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej                                                                                          | m  | 300,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 0231-0403-05 Oporniki betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej                                                                                                     | m  | 523,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 0231-0407-02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                           | m  | 550,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 0231-0302-01 Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm                                                                                                                             | m2 | 50,000    |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KSNR 0006-1305-03 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,3 m3                                                                     | m3 | 15,900    |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Roboty inne</b>                                                                                                                                                                            |    |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 0502-0201-05 Ułożenie rur ochronnych typu jak „arot” o średn. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat III - z wykopem i zasypaniem                        | m  | 203,890   |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|                      | <b>Zieleń</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                   | KNR 0221-0401-05 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, kategoria gruntu III                                                                                                                                       | m2   | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                   | KNR 0221-0302-07a Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 1,0/0,7 m ziemią urodzajną. Lipa szerokolistna wys. 2,5 m | szt. | 10,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                   | KNR 0221-0323-04a Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,5 m. ( Thuja szmaragd - 30 sztuk, jałowce 70 sztuk )                 | szt. | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem netto [zł]     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% [zł] |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto [zł]    |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |  |  |  |  |  |  |  |

**Wysokość wynagrodzenia w bieżącym okresie rozliczeniowym:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Razem netto [zł]     |  |
| Podatek VAT 23% [zł] |  |
| Razem brutto [zł]    |  |

.....  
(Wykonawca)

.....  
(Inspektor nadzoru  
inwestorskiego)

.....  
(Przedstawiciel  
Zamawiającego)